

**Serna Move To Houston  
Action Schedule**

<b>Serna - Houston Project Update (June 19,2019)/ transición y mudanza a Houston; horario y plan de trabajo inicial (junio 19,2019)</b>				
<b>Date/Fecha</b>	<b>Action Organization / Organización de la acción</b>	<b>Description of Action / Descripción de la acción</b>	<b>Location / Ubicación</b>	<b>Status / Etapa</b>
June/Junio 3-7	Maintenance & Operations (M&O) & Site Custodial Staff / Mantenimiento y Operaciones (M & O) y personal de limpieza de la escuela	Materials will be removed from Houston classrooms that will be converted to Serna classrooms / <i>Materiales serán removidos de los salones de Houston que se convertirán en salones de clase para la escuela Serna.</i>	9, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23	Completed / <i>Terminado</i>
June/Junio 3-7	M&O Painters / M & O pintores	Interior of classrooms of the identified classrooms will be painted. / <i>Interior de los salones de clases identificadas serán pintados.</i>	9, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23	Completed, x P19 (p19 repairs begun) / <i>Terminado excepto P19 (P19 las reparaciones han comenzado)</i>
June/Junio 3-7	M&O & Site Custodial Staff / M & O & personal de limpieza	Rooms will be cleaned / <i>Salones de clase serán limpiados</i>	9, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23	Completed, x-P19; P19 repairs will conclude 6/20/2019. / <i>Terminado / excepto P19 (P19 las reparaciones terminará 6/20/2019)</i>
June/Junio 3-7	M&O & Site Custodial Staff / M & O & personal de limpieza	The Bridge Program will be moved to 5A. / <i>El programa después de escuela se trasladará a 5A.</i>	5A	Completed / <i>Terminado</i>
6/03/2019 - 06/07/2019	M&O & Site Custodial Staff / M & O & personal de limpieza	Houston Band will be moved to the stage. / <i>Salon de Banda se trasladará al escenario de la cafetería.</i>	Stage	Completed / <i>Terminado</i>
6/03/2019 - 06/07/2019	M&O & Site Custodial Staff / M & O & personal de limpieza	Houston PE will be moved. / <i>Houston PE se moverá.</i>	TBD	Currently staged in MPR. Final location TBD. / <i>Ahora en MPR. Ubicación finale TBD</i>
6/03/2019 - 06/07/2019	M&O & Site Custodial Staff / M & O & personal de limpieza	Relocate Houston classroom materials to the new classrooms assignments. / <i>Trasladar materiales de salones de clase de Houston a las nuevas asignaciones de salones de clase</i>	6, 7, 12, 14	Completed, x-room 15 (15 is awaiting completion of requested improvements) / <i>Terminado x-15 (15 esperando reparaciones)</i>
6/03/2019 - 06/07/2019	M&O & Site Custodial Staff / M & O & personal de limpieza	Remove all contents of Houston P17 in preparation for demolition. / <i>Eliminar todo el contenido de Houston P17 en preparación para la demolición.</i>	17	Completed / <i>Terminado</i>
6/03/2019 - 06/07/2019	M&O Painters / M & O pintores	Paint Interior of Serna assigned classrooms / <i>Pintura Interior de Serna en salones de clase asignado</i>	6, 7, 12, 14	Completed / <i>Terminado</i>
6/10/2019 - 06/14/2019	M&O & Site Custodial Staff / M & O & personal de limpieza	Rooms will be cleaned. / <i>Limpieza de salones de clase</i>	6, 7, 12, 14	Completed, x-P19; P19 cleaning will conclude 6/24/2019. / <i>Terminado x-P19 (P19 limpieza terminará 6/24/2019)</i>

**Serna Move To Houston  
Action Schedule**

Serna - Houston Project Update (June 19,2019)/ <i>transición y mudanza a Houston; horario y plan de trabajo inicial (junio 19,2019)</i>				
Date/Fecha	Action Organization / Organización de la acción	Description of Action / Descripción de la acción	Location / Ubicación	Status / Etapa
6/11/2019	Diede Construction / Empresa	P17 demolition / P17 demolición		Completed / Terminado
6/12/2019	Mid Cal Moving & Storage Company / Empresa	Move 17 Serna classrooms --> Houston; room 6 (-->P19) will move week of 6/27/2019.	cafeteria	Completed / Terminado 6/17/2019
6/18/2019	Henry & Assoc / Empresa	DSA Approval of two new portables / Salones de clase nuevos están aprobado por DSA		Completed / Terminado 6/18/2019
6/19/2019	Petrologix / Empresa	Work may proceed on the Houston westside parking lot / El trabajo puede continuar en el estacionamiento del lado oeste de Houston		Completed / Terminado 6/19/2019
6/19/2019	Construction Meeting @ Houston	Diede, Bockmon Woody, PGE, Pennino, LUSD / Empresas y Distrito		
<del>Week of July 15</del> Week of July 8	Mid Cal Moving & Storage Company / Empresa	Move Serna Library, Move Teacher Workroom, Move Office, Finish all classrooms / 1.Mover la biblioteca de Serna; 2.Mover taller de maestros; 3.Mover oficina 4. Finalizar salones de clase	Designated Areas / Sitio Designado	
June 26 - 27	Mobile Modular / Empresa	Deliver and place two (2) new Portables	pads / Fundación	
July 5 - 10	Diede Construction / Empresa	Move five (5) portable classrooms from Serna --> Houston	pads / Fundación	
TBD	Crusader Fencing / Empresa	Begin Fence Envelope of Houston property	full site / sitio completo	TBD
7/30/2019	Diede Construction / Empresa	Projected delivery of new switch gear / trabajo eléctrico		

6/20/2019

**Serna Move To Houston  
Action Schedule**

<b>Serna - Houston Project Update (June 19,2019)/ transición y mudanza a Houston; horario y plan de trabajo inicial (junio 19,2019)</b>				
<b>Date/Fecha</b>	<b>Action Organization / Organización de la acción</b>	<b>Description of Action / Descripción de la acción</b>	<b>Location / Ubicación</b>	<b>Status / Etapa</b>
8/7/2019	Diede Construction / <i>Empresa</i>	Projected completion of switch gear installation / <i>trabajo eléctrico</i>		
TBD	PGE / <i>Empresa</i>	Inspection of new switch gear / <i>trabajo eléctrico</i>		
TBD	PGE / <i>Empresa</i>	Energize new switch gear / <i>trabajo eléctrico</i>		
TBD	Diede Construction	Projected installation of Fire Tank		
TBD	Inspector ("IOR")	Final Punch List		
TBD	Diede Construction / <i>Empresa</i>	Resolution of Final Punch List		
TBD	LUSD Board of Trustees	Approval of Notice of Completion ("NOC")		