

MAY/2019-AGO/2020
Edificio y plantel

Lugar de almacenamiento de tierra, si las condiciones permiten el reuso de la tierra. Se eliminará el almacenamiento de tierra a más tardar 6 meses del inicio de la construcción del nuevo edificio.

La carretera de acceso a la construcción será de grava y se regará con agua. Suponer 24" de piedras fragmentadas sobre geotextil. Se removerá al final del proyecto.

Estacionamiento para casi 60 carros. Suponer 24" de piedras fragmentadas sobre geotextil. Se removerá al final del proyecto.

La cerca existente será cubierta con una malla a lo largo de la línea de la propiedad al oeste.

Zona para equipos y materiales de construcción. Suponer 24" de piedras fragmentadas sobre geotextil. Se removerá al final del proyecto. Dejar espacio alrededor del perímetro del edificio para que el montacarga pueda tener acceso.

Área de tráiler de construcción con aproximadamente 10 tráilers de varios tamaños. El más grande tiene dimensiones de casi 10'x50'x10'. Suponer 12" de piedras fragmentadas sobre la superficie existente. Remover del plantel al final del proyecto.

Entrada de construcción

Zona de construcción durante el verano 2020 también tendrá cercas y rótulos

Verano 2020 Demolición y construcción del estacionamiento

Mayo 2019-Julio 2020 Construcción del edificio

Azul = Cerca alrededor de la construcción
Rosa = Camino para peatones

Acceso - oeste

Acceso - sur

Acceso - sureste

LEGEND

- PROPERTY LINE
- PROJECT LIMIT OF WORK LINE

Habrá acceso de entrada a la escuela para los peatones en los lados sur y oeste, pero no habrá acceso del lado sur. Habrá desvíos en los caminos peatonales alrededor del lado norte fuera de la zona de construcción.

Los portones de los vecinos a los patios traseros serán bloqueados con cercas.

