



Bono Medida J

Otoño 2015

Vol. 2, No. 5

EDIFICIO DE CIENCIA SSFHS – SEPTIEMBRE 2015

CEREMONIAS DE CORTE DE CINTA

Actualización de Programa Bono

Michael Krause

Assistant Superintendent, Business Services

El programa de bono de medida J ha estado pasando por algunos cambios importantes desde nuestro último boletín informativo. Unos jugadores principales del proyecto han dejado el Distrito, pero la construcción ha avanzado. SSFUSD se complace con los nuevos 33,000 pies cuadrados de aulas que recibimos en SSFHS. El personal y los estudiantes en el Junipero Serra están encantados con sus nuevas aulas, biblioteca y Exploratorio. Nannette Cole, Administradora en JS, "se siente una sensación de orgullo sobre nuestras nuevas aulas, biblioteca y exploratorio." Buri Buri, a pesar de muchos contratimientos, pudo sentar a sus alumnos en nuevas aulas el 12 de agosto.

Ambos proyectos en SSFHS y Junipero Serra en la fase de lista y se cerrará hacia fuera pronto. La lista del sacador para la primera fase en Buri está siendo cumplida. Artículos de la lista de verificación son trabajos que se han pasado por alto o se han dejado debajo del par, el contratista hace su propio paseo del sitio basada en la lista interna antes de que los edificios sean perforados por arquitectos, ingenieros, y nuestra Gerente de construcción y personal del sitio. Luego se emite una lista de verificación maestra, y el contratista tiene 60 días para completar la.

El distrito había organizado dos ceremonias de corte de cinta en septiembre. El 18 de septiembre, Junipero Serra dio la bienvenida personal de distrito, líderes comunitarios, representantes locales, estatales y regionales y miembros del equipo de construcción, para la ceremonia de dedicación del edificio. Una mesa espléndida con refrigerios suministrados por USS Cal Builders y lúmpia preparadas por el personal de JS.

Un día típico de viento en SSF por la tarde el 25 de septiembre, Directora Rapaido y su equipo organizó el corte de cinta en SSFHS. Superintendente Moore dirigió a la audiencia; y alumnos de SSFHS, Presidente de la Junta Directiva Bush compartió que orgullosa estaba del trabajo que el distrito está haciendo. En agosto, SSFHS abrió veinte nuevas aulas ubicadas en tres edificios que incluyen seis nuevas aulas de ciencia al día. USS Cal también suministra refrescos.

Salom Samad, administrador de construcción del distrito, ha trabajado incansablemente este pasado verano para que estas aulas estuvieran listas para ocupación el 12 de agosto a pesar de la escasez de personal en la oficina de bono. Un caluroso agradecimiento a Salom por su trabajo más allá del deber del trabajo de la oficina de bono también agradece a todas las comunidades involucradas por su paciencia, comprensión y entrada. Gracias por su apoyo.



Dedicación de Edificio SSFHS - 25 de septiembre 2015

LA PROMIXA REUNIÓN COMUNITARIA

Buri Buri ES

Noviembre 2015 – fecha/tiempo TBA



Edificio D Parkway Heights– Octubre 2015

Escuela Primaria Martin

Aunque último al bate, el distrito no deja caer el proyecto de la escuela primaria de Martin a través de las grietas. La oficina de bono ha expedido solicitudes de calificaciones a muchos despachos de arquitectura. Habrá una reunión con el Comité de bono de Martin para actualizar el sitio de los avances de su proyecto. Un nuevo arquitecto ayudará el distrito está preparando un nuevo plan maestro para Martin que incorporará la entrada de nuestros consultores, el personal de Martin y la comunidad. Anticipamos nuestro proyecto de Martin y traer entornos de aprendizaje nuevo y saludable a nuestros estudiantes de Martin.



Nueva Bibliotheca JS – Septiembre 2015

Actualización de Construcción en Parkway

Parkway no es sólo un proyecto complejo, pero en un sitio complicado. Hay varias fases del proyecto para manejar mientras la escuela está en sesión. Las aulas temporales, un proyecto separado y terminado en 2014, es el espacio de aula temporal para la duración de la construcción. La renovación de vestuario y edificio de asesoría substancialmente concluidos durante el verano; Edificio D (12PK) y West Campus se encontraran terminado muy pronto. Una vez que la fase actual se ha completado, trasladaremos a la siguiente fase que incluirá la construcción de otra aula 12PK.



Proyectos de Verano

Proyecto de Junipero Serra se completó con éxito en el verano de 2015. Debido al increíble volumen de trabajo de construcción el verano pasado, la Junta decidió mover los proyectos del bono en Los Cerritos y Sunshine Gardens para el verano de 2016. Todos los planes de construcción para ambos proyectos han sido aprobados de DSA. Trabajo comenzará el día después de que los estudiantes se lanzan para el verano de 2016. Estos dos proyectos, junto con el proyecto de Martin, terminaran el programa de bonos de medida J.

Actividades del Otoño

Proyectos de Buri Buri y Parkway continúan

Preparaciones para proyectos de trabajo en verano 2016 en Los Cerritos, Sunshine Gardens & Martin