



Bono Medida J

Invierno 2016

Vol. 2, No. 6

AULAS DE BURI BURI – FEBRERO 2016

ACTUALIZACIÓN DE
PROGRAMA BONO

Actualización de Programa Bono

Michael Krause
Assistant Superintendent, Business Services


El Programa de Bonos Medida J ha incurrido en muchos cambios drásticos desde el último boletín. En primer lugar, Sr. Salom Samad ha dejado el Distrito que deja el programa de bonos de corto de personal. Salom trabajó sin descanso por el Distrito como el encargado de la construcción para nuestros dos proyectos principales y varios proyectos terminados. El Distrito está buscando activamente a ocupar su posición.

Además, el Distrito ha contratado un consultor de bonos. Bill Savidge comenzó en su puesto el 3 de febrero de 2016, y trae mucha experiencia en la construcción de escuelas y la administración de la construcción. Se mostrará el camino en lo que será una transición difícil. En el 21 de enero de 2016, la Junta de Síndicos SSFUSD tomó medidas para reorientar el programa de bonos de la Medida J por "discontinuar" su relación con el USS Cal Builders. En el transcurso del año pasado, la relación entre el Distrito y USS Cal Builders se deterioró hasta un punto que hizo necesaria esta acción.

Es la mayor preocupación de la Junta para reactivar el programa de una manera digna de su personal, estudiantes y comunidad. se están haciendo todos los esfuerzos para racionalizar esta transición con perturbaciones mínimas a nuestros proyectos actuales y futuros.

La Junta ha aprobado un proceso de precalificación de selección de los contratistas potenciales para completar el trabajo Medida J construcción. Este proceso puede tomar hasta 4-6 semanas; una vez completado, el Distrito decidirá el tipo de método de entrega, embalaje y el escalonamiento antes de poner las partes restantes de los proyectos a la oferta.

A pesar de estos importantes cambios, Parkway Heights fue capaz de abrir 19 nuevas aulas y sus oficinas de asesoramiento de febrero 1. Doce nuevas aulas en el edificio D, seis aulas en el edificio I, la sala de arte del Edificio J, así como oficinas de asesoramiento en el edificio G abierto a los nuevos estudiantes y el personal. La Oficina Bond sigue siendo agradecidos a todas las comunidades involucradas por su paciencia, la comprensión y la entrada. Gracias por tu apoyo.



Las oficinas de asesoramiento a Parkway – febrero 2016

NOTICIAS SOBRE MEDIDA J

www.ssfusd.org/mjb



Parkway Heights Campus Oeste – febrero 2016

Reunión de la Junta - 21 de enero

El 21 de enero de 2016, la Junta de Síndicos SSFUSD convocó a una reunión especial para abordar las preocupaciones en curso el Distrito ha tenido con el programa J Medida de Bono y su contratista principal, USS Cal Constructores. Después de revisar una historia de la obra de bonos, ya la luz de los hallazgos de la auditoría lanzado en la primavera pasada, la Junta decidió seguir discontinuar su relación con USS Cal Constructores. El personal está en el proceso de revisión de cómo se llevará a cabo esta transición. se tomará la atención todo lo posible para agilizar estos cambios.



Buri Buri la oficina de administración – febrero 2016

Actualización Construcción de Parkway

Parkway abrió cuatro nuevos edificios en enero. Edificio D, un edificio de 12 aulas, y el edificio G, un edificio de asesoramiento, se abrió el 1 de febrero, junto con los edificios del Campus Oeste - Edificio I y J. Los estudiantes se trasladaron de las aulas temporales a las nuevas construcciones. Entonces los estudiantes muy pronto se trasladarán a las aulas existentes a aulas temporales con el fin de comenzar la demolición de esos edificios. En esta transición, los nuevos planes de ajuste de fase pueden ser creadas para facilitar una mejor relación de construcción y operación de la escuela.



Parkway Edificio D – febrero 2016

Actualización Construcción de Buri Buri

A pesar de que más del 60% del proyecto Buri Buri es completa, sigue existiendo un considerable trabajo de construcción a realizar. Después de que el contratista deja el sitio, el Distrito trabajará con el personal Buri para hacer el campus más modificable para MPR y acceso a la biblioteca de temperatura, así como ampliación de las áreas de juego para una nueva estructura de juego. La seguridad y la comodidad de los estudiantes y el personal son una prioridad en este momento de transición. El Distrito está ansioso por empezar a planificar el resto de la construcción en Buri. Dos nuevos edificios aún no se han construido, así como paisajismo y Trabajo en el sitio de meta.

Actividades de Invierno

Transiciones a Buri Buri and Parkway

Comienza el trabajo preliminar del proyecto de Martin