



Actualizaciones de proyectos de mejora de capital
12-11-2025

Orden del día

Mejoras de capital

- Proyecto de capital 2024
 - Fase 1A
 - Fase 1B
 - Fase 2
 - Fase 3
- Proyecto de renovación de piscinas
- Proyecto de megafonía y reloj/altavoces • Proyecto de puertas y rampas de la escuela primaria Taft

Proyecto de capital 2024 – Fase 1A

Sustitución del tejado en la escuela primaria Little Britain



Capital 2024 Proyecto – Fase 1A

Escuela primaria Little Britain
Escuela

- Aprobación del SED: Completa
- Subasta: Completada
- Construcción: Finalizada
- Liquidación: Prevista para finales de diciembre de 2025.



Proyecto de capital 2024 – Fase 2B

Campos deportivos, cabina de prensa y ascensores en la escuela secundaria/preparatoria.



Capital 2024 Proyecto – Fase 1B

Washingtonville Middle
Escuela

Escuela Secundaria Washingtonville
Nueva cabina de prensa

- Aprobación del SED: Completa
- Subasta: Completada
- Construcción:
 - Campo inferior (finalización prevista para la primavera de 2026)
 - Campos superiores (finalización prevista para otoño de 2026)
 - Ascensores (finalización prevista para otoño de 2026)
- Liquidación: Prevista para finales de diciembre de 2026.



Proyecto de capital 2024 – Fase 2

Puertas y mejoras en todo el distrito en la escuela primaria.
Escuelas



Capital 2024 Proyecto – Fase 2

Washingtonville Middle
Escuela

Escuela Secundaria Washingtonville
Escuela primaria Little Britain
Escuela

Escuela Primaria Round Hill
Escuela Primaria Taft

- Aprobación del SED: Completada
- Licitación: Completada
- Construcción:
 - Puertas (finalización prevista para el verano de 2026)
 - Mejoras en el sistema de climatización (finalización prevista para otoño de 2026)
 - Equipamiento de cocina. (Finalización prevista para otoño de 2026)
 - Zonas de juego (finalización prevista para otoño de 2026)
- Liquidación: Prevista para finales de diciembre de 2026.



Proyecto de capital 2024 – Fase 3

Mejoras en la escuela secundaria y la escuela intermedia.



Capital 2024 Proyecto – Fase 3

Washingtonville Middle
Escuela

Escuela Secundaria Washingtonville

- Aprobación del SED: Completa
- Licitación: Prevista para enero de 2026
- Construcción: Verano de 2026 y verano de 2027
 - Mejoras en las instalaciones de HS y MS (finalización prevista para otoño de 2026)
 - Mejoras en la infraestructura (finalización prevista para otoño de 2026)
 - Sustitución de infraestructuras (finalización prevista para otoño de 2027)
 - Reformas (finalización prevista para otoño de 2027)
- Liquidación: Prevista para finales de diciembre de 2027.



Proyecto de capital 2024 – Fase 3

Mejoras en la escuela secundaria y la escuela intermedia.



Piscina

Renovación

Proyecto

Escuela Secundaria Washingtonville

- Aprobación del SED: Completa
- Licitación: Prevista para enero de 2026
- Construcción: marzo de 2026 – agosto de 2026
- Liquidación: Prevista para finales de diciembre de 2026.



Sistema de megafonía y reloj/altavoz Proyecto



Mecánica pública y Reloj/Altavoz Proyecto

Fase 1 – Escuela secundaria y preparatoria
Escuela

- Alcance del trabajo – Fase 1:
 - Sistema de megafonía y reloj/altavoz mejoras en la escuela secundaria y la escuela intermedia.
- Aprobación del NYSED: Completa
- Construcción: Se prevé su finalización para abril de 2026.
- Liquidación: Prevista para el verano de 2026.



Mecánica pública y Reloj/Altavoz Proyecto Fase 2 – Escuelas primarias

- Alcance del trabajo – Fase 2:
 - Modernización de los sistemas de megafonía y relojes/altavoces en las escuelas primarias.
- Aprobación del NYSED: Prevista para febrero. 2026
- Construcción: Se prevé su finalización para el otoño de 2026.
- Liquidación: Prevista para finales de diciembre 2026

Proyecto de puertas y rampas

Escuela Primaria Taft



Puertas y rampa Proyecto

Escuela Primaria Taft

- Alcance del trabajo:
 - Reemplazo de puertas exteriores y
Instalación de nuevas rampas y aceras.
- Aprobación del NYSED: Completa
- Subasta: Completada
- Construcción:
 - Rampas y aceras (Vacaciones de primavera de 2026)
 - Puertas (Vacaciones de invierno de 2025)
- Liquidación: Prevista para junio de 2026





CSARCH



Arris Contracting Company, Inc.

¿Preguntas?